

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	62,000백만원 (24,872백만원)
				사업기간	2016 ~ 2025
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	추진율	40%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	▶ 광역상수도를 통한 안정적인 식수공급				

목 표	▶ 광역상수도 확대로 안정적이고 깨끗한 물 공급 ▶ 항구적인 먹는 물 부족 해소
현 황	▶ 신안군 수도정비 기본계획 반영 ▶ 압해~매화(1단계) 추진 중
추진율 산정기준	▶ (기준) 예산집행실적 ▶ (산출) 24,872백만원 / 62,000백만원 ▶ (추진율) 40%(정상추진)

사업개요

- 위 치 : 압해 ~ 암태
- 사 업 량 : L=24.7km (육상 15.4km, 해상 9.3km)
 - 압해~매화(1단계) / L=15.1km (육상 12.4km, 해상 2.7km)
 - 매화~소악(2단계) / L= 2.15km (해상 2.15km)
 - 소악~암태(3단계) / L= 7.5km (육상 3.0km, 해상 4.5km)
- 총사업비 : 620억원 (국비 434, 도비 56, 군비 130)
- 사업내용 : 광역상수도 5,400톤/일 공급

추진상황

- 중부권 (압해~매화) 광역상수도(1단계)
 - 2019. 06 : 사업착공
 - 2019. 11 : 매화도 관매설 완료(L=4.9km)
 - 2021. 07 : 압해 송수관로 7.5km 매설 중(3km매설완료)
해저관로 확공 진행 중(L=2.7km)
- 중부권 (매화~소악) 광역상수도(2단계)
 - 2021. 06 : 건설사업관리 용역 착수
 - 2021. 09 : 조달청 원가심사 및 계약의뢰
- 중부권 (소악~당사) 광역상수도(3단계)
 - 2021. 09. : 2022년 신규사업 확정

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
4회	-	4회	-	

연도별 이행계획

연도	이행 계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	1단계 해저관로 공법선정	•사업추진실적 •예산집행실적	24%
	2/4	1단계 사업착공 및 감리 선정		
	3/4	1단계 사업추진		
	4/4	1단계 매화도 관매설 완료		
2020	1/4	1단계 사업추진	•사업추진실적 •예산집행실적	30%
	2/4	2단계 실시설계용역 및 1단계 병행 추진		
	3/4	2단계 해저관로 공법선정, 1단계 지속 추진		
	4/4	1단계 사업추진 및 기성금 집행		
2021	1/4	1단계 사업추진	•사업추진실적 •예산집행실적	40%
	2/4	2단계 감리 선정, 1단계 해저관로 도킹		
	3/4	2단계 설계완료 및 1단계 병행 추진		
	4/4	2단계 계약의뢰 및 1단계 병행 추진		
2022	1/4	1단계 시운전 및 통수, 2단계 지속 추진	•사업추진실적 •예산집행실적	-
	2/4	3단계 실시설계 용역 및 2단계 지속 추진		
	3/4	3단계 공법선정 및 2단계 지속 추진		
	4/4	3단계 업체 및 감리 선정, 2단계 병행 추진		

연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
송수관로 매설	•육상L=4.9km	•육상L=3km	•육상L=4.5km •해상L=2.7km	•육상L=3km	•육상L=3km •해상L=6.15km	L=24.7km •육상 15.4 •해상 9.35

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	15,078	10,555	505	4,018	-	15,078	10,555	505	4,018	-
2020	3,572	2,500	322	750	-	3,572	2,500	322	750	-
2021	6,222	4,250	592	1,380	-	6,222	4,250	592	1,380	-
2022	8,277	5,794	745	1,738	-	-	-	-	-	-
2023~임기후	28,851	20,301	3,436	5,114	-	-	-	-	-	-
합계	62,000	43,400	5,600	13,000	-	24,872	17,305	1,419	6,148	-

기대효과

- 중부권역에 광역상수도 공급으로 항구적인 먹는물 부족 해소
- 천사대교 개통 이후 급증하고 있는 관광수요 및 시설에 안정적인 먹는물 공급 가능

■ 관련사진



해저관로 추진



육상관로 매설

주관부서	상하수도사업소	연 락 처	☎061-240-8489
사업담당	상하수도사업소장 고지호	상수도시설담당 고지호	담당자 강기성