

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input checked="" type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input type="checkbox"/> 예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	34,000백만원
				사업기간	2020 ~ 2025
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	100%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	· 예정공정표에 따른 현장확인				

<b>목 표</b>	· 국도 2호 도로시설 개량을 통한 도로기능 향상
<b>현 황</b>	· 공정별 사업 추진
<b>추진율 산정기준</b>	· (기준) 예정공정표 · (추진율) 100%

## 사업개요

- 위 치 : 압해읍 학교리 ~ 송공리
- 사 업 량 : L=6.06km(가변3차로 4.0km, 2차로 2.06km)  
B=11.5m~15.0m
- 총사업비 : 340억원
- 사업내용 : 국도 굴곡부 개량 및 확포장

## 추진상황

- '16.08 : 제4차('16~'20) 국도건설 5개년계획
- '18.04 : 기본 및 실시설계용역 착수

- '19.08 : 실시설계용역 준공
- '20.06 : 공사 계약
- '21.09 : 토지수용 추진
- '21.10 : 현장사무실 건축

## 연도별 공사계획

연도	이 행 계 획	사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2021	▶ (3분기) - 토지보상협의 (4분기) - 사업착공	• 예정공정표	100%
2022 ~ 임기후	▶ (1분기~4분기) - 토공작업	• 예정공정표	

## 문제점 및 대책

- (문제점)
  - 토지보상협의 지연
- (대책)
  - 중앙토지위원회 수용재결 절차 진행

## 기대효과

- 국도 2호선 도로시설개량을 통한 교통정체 해소 및 교통사고 절감
- 도로 선형 개선으로 주민 및 관광객 편의 제공

주관부서	안전건설과	연 락 처	☎ 061-240-8472
사업담당	안전건설과장 조영일 / 도로시설 담당 박승기 / 주무관 윤호현		