

공약 사업 구분				공약 사업 현황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	13,000백만원 (1,324백만원)
				사업기간	2019 ~ 2023
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	20%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 완료후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	안좌 예술섬 조성사업을 통해 문화향유 기회 증대				

<b>목표</b>	안좌예술섬 조성사업의 일환인 김환기미술관 3개동 건립
<b>현황</b>	3개동 건립을 위한 실시설계 추진 중
<b>추진율 산정기준</b>	(기준) 김환기미술관 건립 3개동 (산출) 김환기미술관 건립 3개동 추진 (추진율) 20%

## 사업개요

- 위치 : 신안군 안좌면 읍동리 신촌저수지 일원
- 사업량 : 건축물 3동
- 총사업비 : 13,000백만원(국비 2,200 / 군비 10,800)
- 사업내용 : 전시실, 수장고, 복합문화공간, 사무실, 휴게실

## 추진상황

- 2014. 6 : 건립사업 착공(건축,전기,통신,소방)
- 2016. 5 : 기본 및 실시설계(축소변경) 착수
- 2021. 6 : 최종계획안 선정 및 변경설계 추진

## 주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	

## 연도별 이행계획

연도	이행 계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2014	1/4		•예산집행 실적 •	
	2/4	건립공사 착공		
	3/4			
	4/4			
2016	1/4		•예산집행 실적 •	
	2/4	축소변경용역 착수		
	3/4			
	4/4			
2021	1/4		•예산집행 실적 •	20%
	2/4			
	3/4	축소변경용역 완료 및 건립공사 재개		
	4/4			
2022	1/4	건립공사 변경착공	•예산집행 실적 •	
	2/4			
	3/4			
	4/4	1차분 준공 및 잔여분 착공		
2023	1/4		•예산집행 실적 •	
	2/4			
	3/4	전시물 제작설치 완료		
	4/4	건립공사 준공		

## 연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
▶김환기미술관건립	▶11%	▶11%	▶30%	▶50%		▶100%

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	9,472	2,200	-	7,272	-	1,324	1,324	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3,528	-	-	3,528	-	-	-	-	-	-
2023~임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	13,000	2,200	-	10,800	-	1,324	1,324	-	-	-

## 문제점 및 대책

- 축소변경 용역 중으로 기본설계(안)은 완료 되었으며 현재 실시설계 용역 진행 중
- 실시설계용역 완료 후(2022년 1월) 변경 계약하여 사업 추진코자 함

## 기대효과

- 문화생활에 대한 수요 증가로 문화시설 확충으로 다양한 문화향유 기회를 제공
- 관광객과 지역민에게 다양한 문화공간을 제공함으로써 지역경제 활성화에 기대

## ■ 관련사진



김환기 미술관(육지부 조감도)



김환기 미술관(수면부 조감도)

## ■ 관련사진

주관부서	맛예술문화과	연 락 처	☎ 061-240-8043
사업담당	맛예술문화과장 김재석	예술섬 담당 박홍천	담당자 김원주