

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 ■ 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 민간	재원별	<input type="checkbox"/> 예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	151,400백만원
				사업기간	2022~2027
사업유형	<input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	100%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	· 예정공정표에 따른 현장확인				

목 표	· 국도 2호선과 지방도 805호선 도로연결
현 황	· 턴키입찰
추진율 산정기준	· (추진율) 100%

사업개요

- 위 치 : 장산면 오음리 ~ 안좌면 자라리
- 사 업 량 : L=9.12km, 2차로 개량
- 총사업비 : 1,514억원
- 사업내용 : 국도 2호선, 지방도 805호선 연결

추진상황

- `19.06 : 道 2030 전라남도『섬』연결 기반시설 계획 수립
- `19.07 : 장산~자라간 해상교량 건설 건의(신안군→전남도)

- `19.09 : 대형공사 입찰방법 심의(도 건설기술심의)
- `19.10 : 기본계획 수립, 타당성조사 시행(전남도→행정안전부)
- `19.11 : 사업비 균등부담(50% 군의회 의결)
- `20.05 : 타당성조사 결과 보고
- `20.09 : 행정안전부 중앙투자심사 조건부 승인
- `21.11 : 입찰공고중

연도별 공사계획

연도	이 행 계 획	사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2021	▶ (3분기) - 입찰공고중 (4분기) - 적격자 선정	• 해당없음	100%
2022 ~ 임기후	▶ (3분기) - 공사착공	• 해당없음	

문제점 및 대책

- (문제점)
 - 입찰공고 유찰 6회
- (대책)
 - `21.12 입찰공고

기대효과

- 신안군 다이아몬드제도 교통망 구축
- 육지교통망 확보로 관광객 유입에 따른 주민 소득향상, 지역경제 활성화

주관부서	안전건설과	연 락 처	☎ 061-240-8472
사업담당	안전건설과장 조영일 / 도로시설 담당 박승기 / 주무관 윤호현		