

공약 사업 구분				공약 사업 현황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	6,252백만원 (4,236백만원)
				사업기간	2018 ~ 2022
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	68%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	▶ 흑산권역 수산가공업체 설비 개선 및 가공시설 확충				

<b>목 표</b>	▶ 흑산권역 수산가공업체 등의 설비 개선, 가공 시설 확충 ▶ 식품 안정성을 확보하여 어업인 소득 증대에 기여하고 지역 경제 활성화 추진
<b>현 황</b>	▶ 흑산권역 수산가공업체 등의 육성을 위한 기본계획 수립 ▶ 식품 안정성을 확보 및 연계사업 추진으로 어업인 소득증대 도모
<b>추진율 산정기준</b>	▶(기준) 흑산권 수산물 가공처리 등 시설 사업 육성 ▶(산출) 흑산권 수산물 가공처리 등 시설 사업 추진 ▶(추진율) 68%

## 사업개요

- 위 치 : 전라남도 신안군 흑산면 일원
- 사 업 량 : 13개소
- 총사업비 : 6,252백만원(국비 900, 도비 400, 군비 2,713, 민자 2,239)  
※ 2021년도 소요 사업비 : 1,100백만원(도 560, 군 360, 민자 180)
- 사업내용 : 가공공장, 원료 보관시설, 수산물 처리장, 저온저장시설 등

## 추진상황

- '18 소형 수산물저온저장 지원사업 : 150백만원
- '18 수산물 건조장 지원 : 300백만원(4개소)
- '19 중형저온저장 시설사업 지원 : 200백만원(수리)
- '19 소형 수산물저온저장 지원사업 : 200백만원
- '19 수산물건조장 지원사업 : 600백만원
- '20 중형저온저장 시설사업 지원 : 600백만원(예리)
- '20 공동저온저장시설사업 : 1,000백만(흑산 진리)
- '21 수산시장개선사업 : 200백만원(흑산 위판장)
- '21 중형저온저장시설사업 : 1,100백만원(가거도리, 진리)(추진중)
- '21 소포장재 지원사업 : 50백만원
- '21 멸치 선별기, 건조장 지원사업 : 100백만원
- '20, 21 소형저온저장고 지원사업 : 100백만원

## 주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
20회	-	-	1회	

## 연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	사업추진 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>•시설 설계 및 준공</li> <li>•예산집행 실적</li> </ul>	12%
	2/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		
2020	1/4	사업추진 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>•시설 설계 및 준공</li> <li>•예산집행 실적</li> </ul>	38%
	2/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		

연도	이 행 계 획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2021	1/4	사업추진 계획수립	•시설 설계 및 준공 •예산집행 실적	68%
	2/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		
2022	1/4	사업추진 계획수립	•시설 설계 및 준공 •예산집행 실적	
	2/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 및 보조금 집행		

## 연도별 투자지표

주요사업	~ 2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
▶수산물 중형, 공동저온저장 시설사업	▶5개소	▶2개소	▶3개소	▶3개소		▶13개소

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예 산 투 자 계 획					예 산 집 행 실 적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	753	-	100	613	40	753	-	100	613	40
2020	1,833	300	100	700	733	1,833	300	100	700	733
2021	1,833	300	100	700	733	1,650	-	750	500	400
2022	1,833	300	100	700	733	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	6,252	900	400	2,713	2,239	4,236	300	950	1,813	1,173

## 문제점 및 대책

- 지리적 여건에 따른 타지역 대비 물류비용 과다 발생과 잦은 기상 악화에 따른 준공 지연

## 기대효과

- 흑산권역에 수산가공업체의 설비 개선, 위생시설 확충 등을 통하여 수산식품의 부가가치를 높이고 식품 안정성을 확보하여 어업인 소득 증대에 기여하고 지역 경제 활성화에 기여

## 관련사진



주관부서	해양수산과	연 락 처	☎ 061-240-8606
사업담당	해양수산과장 최현민	수산유통담당 주래만	주무관 이재희