

3-2-2

천일염 장기 저장시설 확대지원

추진중
천일염지원과

공약 사업 구분				공약 사업 현황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	29,025백만원 (19,984백만원)
				사업기간	2014 ~ 2022
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	70%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	▶천일염 장기저장시설 확대 설치				

목표	▶ 천일염장기저장시설 확대설치 ▶ 장기저장시설을 통해 천일염 산지가격 등 유통구조 개선
현황	▶ 천일염 장기저장 설치를 위한 실시설계 착수 ▶ 천일염 장기저장 보관시설 설치로 홍수출하시 수위조절 및 산지가격 하락 등 유통구조 개선
추진율 산정기준	▶(기준) 천일염 장기저장시설 설치 ▶(산출) 천일염 장기저장시설 확대 추진 ▶(추진률) 70%

사업개요

- 위 치 : 신안군 13개 읍면(흑산면 제외)
- 사업량 : 총 12개소[중형(완료 9개소, 추진중2개소),소형 1개소완료]
- 총사업비 : 2,9025백만원(국비8,708, 도비 2,162 군비 6,545 민자 11,637)
※ 2021년도 소요 사업비 : 1,503(국비 451, 도비 90, 군비 361 민자 601)
- 사업내용 : 천일염 장기 저장시설(대형,중형,소형) 건립 지원

추진상황

- '20. 12. : 장기저장시설 설치사업 1차 공모
- '21. 02. : 사업자 선정
- '21. 03. : 장기저장시설 설치사업 2차 공모(잔여사업량 재공모)
- '21. 04. : 장기저장시설 설치사업 3차 공모(연중공모 전환)

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
-	-	-	-	-

연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	사업자 선정	<ul style="list-style-type: none"> •설계 및 준공 •예산집행 실적 	59%
	2/4	실시설계 착수		
	3/4	실시설계 완료		
	4/4	토목 및 건축공사 추진		
2020	1/4	사업자 선정	<ul style="list-style-type: none"> •설계 및 준공 •예산집행 실적 	64%
	2/4	실시설계 착수		
	3/4	실시설계 완료		
	4/4	토목 및 건축공사 추진		
2021	1/4	사업자 선정	<ul style="list-style-type: none"> •설계 및 준공 •예산집행 실적 	70%
	2/4	실시설계 착수		
	3/4	실시설계 완료		
	4/4	토목 및 건축공사 추진		
2022	1/4	사업자 선정	<ul style="list-style-type: none"> •설계 및 준공 •예산집행 실적 	
	2/4	실시설계 착수		
	3/4	실시설계 완료		
	4/4	토목 및 건축공사 추진		

연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
▶ 천일염장기 저장시설 설치	10개소	2개소	3개소	4개소	-	18개소

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	17,025	5,108	1,442	3,665	6,837	17,025	5,108	1,442	3,665	6,837
2020	3,000	900	180	720	1,200	1,429	429	86	343	571
2021	3,000	900	180	720	1,200	1,503	451	90	361	601
2022	3,000	900	180	720	1,200	-	-	-	-	-
2023~임기후	3,000	900	180	720	1,200	-	-	-	-	-
합계	29,025	8,708	2,162	6,545	11,637	19,984	5,988	1,618	4,369	8,009

문제점 및 대책

- 추가사업자 공모 선정 어려움
- 잔여사업량 연중공모 전환으로 추가사업자 선정으로 사업추진

기대효과

- 천일염을 산지에서 장기보관하여 품질 고급화
- 유통구조 개선으로 천일염 생산자 소득증대 기여

■ 관련사진



주관부서	천일염지원과	연 락 처	☎ 240-8555
사업담당	천일염지원과장 서태주 천일염시설담당 황동식 주무관 김대영		