

4-1

읍면단위 소규모 요양원 건립

추진중
주민복지과

공약 사업 구분				공약 사업 현황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	6,291백만원 (1,822백만원)
				사업기간	2019 ~ 2022
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	65.2%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	읍면별 소규모 요양원 설치율				

목표	읍면별 소규모 요양원 건립으로 노후생활 안정 및 복지증진 기여
현황	읍면별 소규모 요양원 건립 사업 계획 수립 및 사업 추진
추진율 산정기준	읍면별 소규모 요양원 설치율

사업개요

- 위 치 : 각 읍면별 설치
- 사업량 : 5개소(신축 2개소, 증축 1개소, 리모델링 2개소)
- 총사업비 : 총 5,880백만원
 - 신 축(지도읍) : 1,965백만원(국비 80%, 지방비 20%)
 - 신 축(안좌면) : 1,965백만원(국비 80%, 지방비 20%)
 - 증 축(임자면) : 1,950백만원(도비 25.6%, 군비 74.4%)
 - 리모델링(자은면) : 100백만원(군비 100%)
 - 리모델링(흑산면) : 150백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 읍면별 소규모 요양원 건립

추진상황

- 2019. 4. : 2020년 노인요양시설확충 기능보강(국고보조)사업 신청
- 2019. 2. ~ 6. : 자은노인요양공동생활가정 리모델링 공사 추진
- 2019. 8. : 자은노인요양공동생활가정 운영 수탁자 선정 및 개원
- 2020. 1. ~ 11. : 흑산노인요양원 리모델링 공사 추진
- 2020. 12. : 흑산노인요양원 운영 수탁자 선정 및 개원
- 2020. 5. ~ 12. : 임자면 노인요양시설 기본 및 실시설계 추진
- 2020. 9. ~ 10. : 공립형 노인요양시설 증축 및 신축 예산 확보
 - 증축 1개소(임자) : 총사업비 1,950백만원 (도비 500, 군비 1,450)
 - 신축 2개소(지도·인좌) : 3개년도 총 사업비 3,930백만원 (국비 80%, 지방비 20%)

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
				노인요양시설 신축 관련 주민 설명회 및 보도자료 홍보 예정 - 2022. 01. ~ 02.

연도별 이행계획

연도	이행 계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	사업추진 계획수립	•요양시설 설치 실적	50%
	2/4	공사 추진		
	3/4	공사 추진		
	4/4	공사 추진		
2020	1/4	사업추진 계획수립	•요양시설 설치 실적	57%
	2/4	공사 추진		
	3/4	공사 추진		
	4/4	공사 추진		
2021	1/4	사업추진 계획수립	•요양시설 설치 실적	65.2%
	2/4	공사 추진		
	3/4	공사 추진		
	4/4	공사 추진		
2022	1/4	사업추진 계획수립	•요양시설 설치 실적	
	2/4	공사 추진		
	3/4	공사 추진		
	4/4	공사 추진		

연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
읍면별 소규모 요양원 설치	1개소	1개소		3개소		5개소

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예 산 투 자 계 획					예 산 집 행 실 적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	130	-	-	130	-	-	-	-	-	-
2020	1,445	630	578	237	-	250	-	-	250	-
2021	1,572	1,258	157	157	-	1,572	1,258	157	157	-
2022	1,572	1,258	157	157	-	-	-	-	-	-
2023~임기후	1,572	1,258	157	157	-	-	-	-	-	-
합계	6,291	4,404	892	838	-	1,822	1,258	157	407	-

문제점 및 대책

- 「노인복지법」상 노인요양공동생활가정 시설물 설치 기준을 적용한 미위탁 시설(4개소)의 리모델링 공사 추진 시 많은 예산 확보가 필요하고,
- 신축 대비 예산 투입 효율성이 낮을 수 있어 이에 대한 재검토가 필요함.

기대효과

- 고령이나 노인성 질병 등으로 일상생활을 수행하기 어려운 노인들에게 각 읍면별 소규모 요양원을 건립하여 노후생활 안정 및 복지증진 도모

관련사진




흑산노인요양원 설치 사진

의망이 샘솟는 신안

공립(치매전담형) 종합요양시설 신축 추진계획(안)

사업개요

- 사업명 : 공립 치매형 종합요양시설 신축공사
- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2021. 09.
- 사업위치 : 2개 읍·면
 - 전남 신안군 지도읍 탄동리 882번지 일원
 - 전남 신안군 안좌면 남강리 180-1번지 일원
- 시설유형 : 종합요양시설(요양시설+주·야간보호시설)
- 시설규모 : 지상 2층 건물
 - 1층 : 주·야간보호 20명, 2층 : 요양시설 정원 29명.)
 - 건축 연면적 : 1,500㎡(1층 750㎡, 2층 750㎡)
- 사업량 : 2개소
- 사업비 : 5,650백만원(국비 53%, 도비 7%, 군비 43%)
- 향후일정
 - 안좌면 신축부지 토지매입완료 : '20. 07. ~ 08.
 - 기본설계 및 실시설계용역 추진 : '20. 09. ~ 12.
 - 공사발주·계약 및 공사확공·준공 : '21. 01. ~ 09.



치매전담형 요양시설 추진계획(안)

주관부서	주민복지과	연락처	☎ 061-240-8941
사업담당	주민복지과장 최정운	노인복지담당 김주영	주무관 양훈희