

4-3

10년이상 된 마을노인회관 현대식 리모델링 및 확충

추진완료  
주민복지과

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	12,246백만원 (6,578백만원)
				사업기간	2019 ~ 2023
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	100%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	노후된 마을노인회관 리모델링 및 확충 추진				

<b>목 표</b>	▶ 노후된 경로당 신축 및 개보수를 통한 쾌적하고 안락한 복지시설 환경 조성 ▶ 어르신들의 친목 도모와 화합의 장을 마련하여 노인복지증진에 기여
<b>현 황</b>	▶ 342개소(400개소 중 10년 이상된 경로당)
<b>추진율 산정기준</b>	▶ 경로당 수요조사 결과에 따른 신축 및 리모델링 추진 ▶ 추진율 : 100%(이행후 계속추진)

사업개요

- 위 치 : 신안군 일원
- 사 업 량 : 345개소(400개소 중 10년 이상 된 경로당)
- 총사업비 : 12,246백만원
- 사업내용 : 노후된 경로당 신축 및 개보수 추진

## 추진상황

- 노후된 경로당 신축 및 개보수 추진 : 345개소(신축 10, 개보수 335)
  - 리모델링 및 개보수 완료 : 10개소(2019년 6, 2020년 4)
  - 신 축
    - 완료 : 압해읍(목교), 증도면(장고), 장산면(도창2, 오음1), 하의면(후광2) 암태면(기동)
    - 추진 : 장산면(마초), 자은면(유천), 팔금면(원산), 도초면(우이도 성촌)

## 주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
-	-	-	-	

## 연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	경로당 개보수 사업비 재배정 및 신축사업 계획수립	•사업추진에 따른 예산집행실적	36%
	2/4	경로당 개보수 추진 및 신축사업 공사추진		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 및 수요조사		
2020	1/4	경로당 개보수 사업비 재배정 및 신축사업 계획수립	•사업추진에 따른 예산집행실적	54%
	2/4	경로당 개보수 추진 및 신축사업 공사추진		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 및 수요조사		
2021	1/4	경로당 개보수 사업비 재배정 및 신축사업 계획수립	•사업추진에 따른 예산집행실적	100%
	2/4	경로당 개보수 추진 및 신축사업 공사추진		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 및 수요조사		
2022	1/4	경로당 개보수 사업비 재배정 및 신축사업 계획수립	•사업추진에 따른 예산집행실적	
	2/4	경로당 개보수 추진 및 신축사업 공사추진		
	3/4	사업추진 및 현장 지도점검		
	4/4	사업완료 및 수요조사		

## 연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
경로당신축공사 경로당유지관리	342개소	342개소	345개소	345개소	지속추진	

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	3,378	-	65	3,313	-	4,001	-	65	3,936	-
2020	2,552	-	60	2,492	-	1,927	-	-	1,927	-
2021	2,552	-	60	3,704	-	650	-	-	650	-
2022	2,552	-	60	2,492	-	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	매년지원	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	12,246	-	245	12,001	-	6,578	0	65	6,513	-

## 문제점 및 대책

- 경로당 노후시설 수요조사를 통한 체계적인 리모델링 및 신축공사 추진
- 지속적인 현장점검을 통한 사업추진

## 기대효과

- 지속적인 리모델링 및 확충에 따른 쾌적하고 안락한 마을회관 환경조성
- 노인복지증진과 행복복지 신안 이미지 제고

## ■ 관련사진



<p>주관부서</p>	<p>주민복지과</p>	<p>연 락 처</p>	<p>☎ 061-240-8934</p>
<p>사업담당</p>	<p>주민복지과장 최정운    복지기획담당 탁권철 노인복지담당 김주영 담당자 주성민, 강보람</p>		