

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체 <input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별 <input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	9,543백만원 (8,333백만원)		
			사업기간	2018 ~ 2023	
사업유형 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후	추진율	100%	
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등) <input type="checkbox"/> 해당 <input checked="" type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input checked="" type="checkbox"/> 참여 <input type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료	
사업별 성과 확인 지표	관내 식재된 경관수 감정평가 후 매입				

목 표	· 관내 경관수 매입 후 경관 조성용 수목으로 활용
현 황	· 약정체결 경관수 매입 실시 · 경관수 이용 1004숲 조성사업 실시
추진율 산정기준	· 관내 경관수 매입 집행 실적

사업개요

- 위 치 : 신안군 14개 읍·면 경관수 재배농가
- 사 업 량 : 5회 (연 1회)
- 총사업비 : 7,820백만원
- 사업내용 : 관내 식재된 경관수 감정평가 후 매입, 1004섬 경관조성을 위한 수목 수형조절 및 활용

추진상황

- 경관수 감정평가 및 약정 체결 : 119농가, 194,557주, 3,616백만원
- 약정체결 경관수 매입 집행 : 110농가, 182,608주, 692백만원/년
※ 약정금액 20%씩 2019~2023(5년간) 집행
- 1004숲 조성용 경관수 식재부지 매입 및 조성 : 4개소, 628백만원

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
10회	-	3회	-	경관수 매입 안내 및 집행 철저

연도별 이행계획

연도	이행 계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	현장 조사 추진계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 경관수 매입 실적 예산집행 실적 	50%
	2/4	관련 공문 발송 및 매입 집행		
	3/4	현장 점검 및 사후관리		
	4/4	현장 점검 및 사후관리		
2020	1/4	현장 조사 추진계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 경관수 매입 실적 예산집행 실적 	79%
	2/4	관련 공문 발송 및 매입 집행		
	3/4	현장 점검 및 사후관리		
	4/4	현장 점검 및 사후관리		
2021	1/4	현장 조사 추진계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 경관수 매입 실적 예산집행 실적 	87%
	2/4	관련 공문 발송 및 매입 집행		
	3/4	현장 점검 및 사후관리		
	4/4	현장 점검 및 사후관리		
2022	1/4	현장 조사 추진계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 경관수 매입 실적 예산집행 실적 	100%
	2/4	관련 공문 발송 및 매입 집행		
	3/4	현장 점검 및 사후관리		
	4/4	현장 점검 및 사후관리		

연도별 투자지표 (2021.12.21.기준)

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
경관수 매입건수	1회	1회	1회	1회	1회	5회

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	4,739	-	-	4,739	-	4,739	-	-	4,739	-
2020	2,804	-	-	2,804	-	2,804	-	-	2,804	-
2021	1,000	-	-	1,000	-	790	-	-	790	-
2022	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	9,543	-	-	9,543	-	8,333	-	-	8,333	-

기대효과

- 경관수 매입 후 경관조성으로 이식 주민 소득증대와 쾌적한 생활환경 제공

관련사진



경관수 관련 회의 (2018.9.)



경관수 관리 연시회 (2018.10.)

주관부서	공원녹지과	연락처	☎061-240-8079
사업담당	공원녹지과장 박성진	공원녹지담당 장유	담당자 최민경