

공약사업구분				공약사업현황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비	6,200백만원
				(기집행액)	(5.178백만원)
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	사업기간	2012 ~ 2022
				추진율	84%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input type="checkbox"/> 일부추진 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	· 증도, 임자, 자은, 비금, 도초, 장산, 팔금, 암태 모실길조성 및 부대시설정비 (8개면 376.8km)				

목표	신안군 갯벌모실길 1004km 코스와 자전거길을 연계하여 완성도 높은 모실길을 조성하고 관광객 유치 및 주민소득 향상에 기여
현황	<ul style="list-style-type: none"> · 증도, 임자, 자은, 비금, 도초, 암태 모실길조성 및 부대시설정비 · 증도, 비금, 장산, 팔금 조형물 및 문화공간 조성
추진률 산정기준	<ul style="list-style-type: none"> · (기준) 신안군 갯벌모실길 1004km조성 · (산출) 신안군 갯벌모실길 1004km조성사업 추진 · (추진율) 84%(정상추진)

사업개요

- 위 치 : 신안군 일원(4개권역 14개읍·면)
- 사업량 : 67개 모실길 1004km 조성
- 총사업비 : 6,200백만원(균특 : 3,100백만원, 시·군비 : 3,100백만원)
 ※ 2021년도 소요 사업비 : 773백만원(보조 330, 군비 443)
- 사업내용 : 모실길 조형물, 문화공간, 부대시설 설치, 생태다리 조성, 전망 데크 조성 등

추진상황

- 2012년 : 비금 68.5km 및 부대시설
- 2013년 : 임자 74.2km 및 부대시설, 장산 대상산 생태다리 조성
- 2014년 : 자은 면전리 데크설치공사, 화장실 1개소 설치
- 2016년 : 팔금 선학사 2층 전망데크, 암태 52.2km 및 부대시설
- 2017년 : 자은 38km 및 부대시설
- 2018년 : 비금 포토존, 조형물, 문화공간 조성
- 2019년 : 비금 돌담문화마을조성, 그래픽, 조형물제작설치
- 2020년 : 도초, 증도 모실길 및 산책로 정비, 증도 조형물설치
- 2021년 : 자은, 암태, 도초, 안좌 모실길 및 비금 공중화장실 정비

주민참여(소통) 사항

추진 실적				추진 계획
설명·공청회	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	

연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	비금지구 사업추진 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> •모실길 조성실적 •예산집행 실적 	69%
	2/4	비금도 사업추진 및 사업완료		
	3/4	도초, 증도지구 추진사업 발굴		
	4/4	도초, 증도지구 사업추진 계획수립		
2020	1/4	도초, 증도지구 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> •모실길 조성실적 •예산집행 실적 	78%
	2/4	증도지구 사업추진 및 사업완료		
	3/4	도초지구 사업추진 및 사업완료		
	4/4	암태, 자은지구 추진사업 발굴		
2021	1/4	암태, 자은, 안좌지구 사업추진 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> •모실길 조성실적 •예산집행 실적 	84%
	2/4	자은지구 사업추진 및 사업완료		
	3/4	암태, 안좌, 자은지구 사업추진 및 사업완료		
	4/4	암태, 자은, 비금지구 계획수립 및 사업추진		
2022	1/4	신규사업지구 추진사업 발굴	<ul style="list-style-type: none"> •모실길 조성실적 •예산집행 실적 	
	2/4	신규사업지구 사업추진 계획수립		
	3/4	신규사업지구 사업추진 및 현장점검		
	4/4	신규사업지구 사업추진 및 사업완료		

연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총 계
신안 갯벌 모실길 1004km	4,486	400	600	714		6,200

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산 투자 계획					예산 집행 실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	4,313	2,243	-	2,070	-	4,297	2,036	-	2,261	-
2020	400	200	20	180	-	524	300	20	204	-
2021	773	300	30	443	-	357	158	16	183	-
2022	714	357	36	321	-	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	6,200	3,100	86	3,014	-	5,178	2,494	36	2,648	-

문제점 및 대책

- 해당없음

기대효과

- 신안군 갯벌모실길 1004km 코스와 자전거길을 연계하여 완성도 높은 모실길을 조성하여 신안군 해안경관의 아름다운 자연, 생태, 역사 및 문화를 알리고 관광객이 생태자연을 직접체험 할 수 있는 모실길로 탐방객 유치 및 주민소득 향상에 기여

■ 관련사진



신안 갯벌모실길 조형물 제작설치



도초 매실지구 모실길 정비사업

주관부서	세계유산과	연 락 처	☎ 061-240-8519
사업담당	세계유산과장 고경남	지속발전담당 박경옥	주무관 김영일