

## 4-5 신안군 공립요양병원 증축공사

일부추진  
보건소

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input checked="" type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	5,500백만원 (1,271백만원)
				사업기간	2019 ~ 2023
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	추진율	3%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표					

<b>목 표</b>	노령인구 및 치매 유병률의 증가에 따른 노인의료서비스 수요 확대에 따른 선제적 대응
<b>현 황</b>	사업추진 보류
<b>추진율 산정기준</b>	(시설)공립요양병원 1개동 증축 (장비)치매기능보강 필수 장비 구입 (추진율) 3%

### 사업개요

- 위 치 : 신안군 압해읍 동서리 69-3번지 일원
- 사 업 량 : 연면적 1,800㎡ 내·외, 지상 2층, 70병상
- 총사업비 : 5,500백만원 (국 932, 도비 186, 군비 4,382)
- 사업내용 : 신안군 공립요양병원 증축

## 추진상황

- 2019. 05. 30. : 공립요양병원 치매기능보강사업 국도비 교부
- 2019. 07. 03. : 공립요양병원 신축 수정 사업계획서 제출 (1차)
- 2019. 07. 31. : 전라남도 지방재정투자심사 신청서 제출
- 2019. 10. 16. : 공립요양병원 신축 수정 사업계획서 제출 (2차)
- 2019. 11. 01. : 전라남도 지방재정투자심사위원회 심사 의결
- 2019. 12. 12. : 공립요양병원 기능보강사업 재심의 승인
- 2020. 01. 14. : 기본 및 실시설계 용역 계약심사 결과알림(신축)
- 2020. 06. 08. : 2020년 제2차(정기) 지방재정 투자심사 결과통보
- 2020. 06. 26. : 기본 및 실시설계 용역 계약심사 결과알림(증축)
- 2020. 07. 30. : 공립요양병원 증축공사 제안공모 심사위원회 개최
- 2020. 08. 11. : 공립요양병원 기능보강사업 수정사업계획서(2차) 승인
- 2020. 08. 28. : 공립요양병원 증축공사 설계용역 계약
- 2021. 02. 04. : 시설 설계 및 장비 심의 신청서 제출
- 2021. 03. 11. : 국립중앙의료원 시설, 장비계획 심의
- 2021. 04. 08. : 국립중앙의료원 시설설계 검토 회의
- 2021. 5월 : 사업추진 보류

## 주민참여(소통) 사항

설명·공청회	추진 실적			추진 계획
	만족도 등 설문	자문(전문가 등)	언론방송 보도	
-	-	-	-	

## 연도별 이행계획

연도	이행계획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2019	1/4	사업추진 계획 수립	• 투자심사 등	
	2/4	사업계획 변경승인 신청		
	3/4	투자심사 등 행정절차 이행		
	4/4	투자심사 등 행정절차 이행		
2020	1/4	투자심사 등 행정절차 이행	• 설계용역	3%
	2/4	투자심사 등 행정절차 이행		
	3/4	설계용역 계약 및 착수		
	4/4	시설설계 계획 협의		
2021	1/4	국립중앙의료원 협의	• 사업추진 보류	3%
	2/4	국립중앙의료원 협의		
	3/4			
	4/4			
2022	1/4			
	2/4			
	3/4			
	4/4			

## 연도별 투자지표

주요사업	~2019	2020	2021	2022	2023~임기후	총계
공립요양 병원증축	행정절차이행	설계용역	사업추진보류			

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	예산투자계획					예산집행실적				
	합계	국비	도비	군비	민자	합계	국비	도비	군비	민자
~2019	1,800	932	186	-	-	1,118	932	186		-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	746	-	-	746	-	153	77	15	61	-
2022	1,836	-	-	1,836	-	-	-	-	-	-
2023 ~임기후	1,800	-	-	1,800	-	-	-	-	-	-
합계	5,500	932	186	4,382	-	1,271	1,009	201	61	-

## ■ 문제점 및 대책

- 국립중앙의료원 설계보완에 따른 사업비 증액(1,300~2,000백만원) 준비부담 가중
- 설계변경 추진 시 행정절차 재이행 등으로 2021년도(사고이월) 준공 어려움  
⇒ 사업추진 중단

## ■ 기대효과

- 지역 거주 고령자 등에게 전문적인 집중치료 시설을 제공

## ■ 관련사진

	
국립중앙의료원 현장방문('20. 6. 04.)	국립중앙의료원 시설설계 심의('21. 3. 11.)

주관부서	보건소	연 락 처	☎ 061-240-8807
사업담당	보건소장 강정희	보건행정담당 김계형	주무관 장성복