

공 약 사 업 구 분				공 약 사 업 현 황	
사업주체	<input checked="" type="checkbox"/> 국가 <input type="checkbox"/> 시도 <input type="checkbox"/> 자체 <input type="checkbox"/> 민간	재원별	<input type="checkbox"/> 예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산	총사업비 (기집행액)	183,300백만원 (2,600백만원)
				사업기간	2014 ~ 2023
사업유형	<input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/> 신규	달성시기	<input type="checkbox"/> 임기내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기후	추진율	10%
중앙정부 연계여부 (재정, 권한, 제도 등)	<input checked="" type="checkbox"/> 해당 <input type="checkbox"/> 비해당	주민참여 (소통)여부	<input type="checkbox"/> 참여 <input checked="" type="checkbox"/> 미참여	추진상황	<input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 이행후 계속 <input type="checkbox"/> 완료
사업별 성과 확인 지표	▶ 예정공정표에 따른 현장확인				

목 표	▶ 여객선의 대체교통수단 마련으로 국민의 이동권 보장
현 황	▶ 공정별 사업추진
추진율 산정기준	▶ (기 준) 예정공정표 ▶ (추진율) 10%

사업개요

- 위 치 : 신안군 흑산면 예리 일원
- 사 업 량 : 활주로(L=1,200m, B=30m), 여객터미널 등
- 총사업비 : 183,300백만원(국비) *21년까지 51,500백만원 반영
- 사업내용 : 소규모 공항(활주로 1.2km, 50석 내외 항공기 운항)건설

추진상황

- '11.01 : 제4차 공항개발 중장기 종합계획 반영(국토교통부)
- '11.09 : 자연공원법 시행령 개정(환경부)

- '13.07 : 예비타당성 조사 완료(기재부, B/C 4.38 AHP 0.814)
- '15.12 : 흑산공항 기본계획 고시(국토교통부 제2015-960호)
- '18.10 : '다도해해상국립공원 변경' 국립공원위원회 심의 중단
- '20.08 : 제3차 국립공원타당성조사 공원구역 해제 및 대체편입 추진
- '21.07 : 제3차 국립공원타당성조사 공원구역조정 총괄협의회 심의통과(환경부)

연도별 이행계획

연도	이행계획	사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2021	▶ (4분기) : 실시설계 및 환경영향평가	• 예정공정표	10%
2022	▶ (1분기~3분기) : 실시설계 및 환경영향평가 ▶ (4분기) : 보상협의	• 예정공정표	30%
2023 ~ 임기후	▶ (1분기~2분기) : 사업착공 및 토공작업 ▶ (3분기~4분기) : 활주로 건설, 여객터미널 등 건축공사	• 예정공정표	100%

문제점 및 대책

- 환경부 국립공원위원회 주요쟁점에 대한 이견으로 심의 중단
 - ⇒ 관계기관 및 대책위 등 유기적 협력체계 구축을 통한 전략적 대응
 - ⇒ 환경부 국립공원 구역조정 시 흑산공항 예정지 공원구역 해제를 통한 사업 착공 추진

기대효과

- 도서지역 교통기본권 제공 및 정주여건 보장
- 서남해안 해양주권 수호 및 해양자원 보호
- 국립공원 관광 등 지역경제 활성화 실현

조감도 및 예정지 전경사진



주관부서	흑산공항지원단	연 락 처	☎ 061-240-8765
사업담당	흑산공항지원단장 이정수 / 공항개발지원 담당 김영수 / 주무관 김희규		