

# 문화예술이 꽃피는 1004섬 조성

## [1島 1뮤지엄 조성]

관리번호 1-2

중앙정부 도움필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ○ 임기후 ●		11,600	19,750	64,425	-
사업기간	2018-2026	추진상황	추진중			
사업주체	신안군 문화예술과	공약담당	문화예술1 팀장 설진준 ☎ 240-8351 주무관 김진성 ☎ 240-8067			

### ○ 현황 및 정책 목표

- [현 황]
  - 사업 완료 및 운영 : 15개소(총 사업비 48,639백만원)
  - 사업 추진 및 계획 : 10개소(총 사업비 95,775백만원)
- [정책 목표]
  - 「1島 1뮤지엄」 아트프로젝트 추진을 통해 섬 주민들의 문화적 자긍심 고취와 문화향유 기회를 증대하고, 문화예술을 통한 지역 활성화에 기여

### ○ 사업개요

- 사업위치 : 신안군 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2026
- 사 업 비 : 95,775백만원(국 11,600, 도 19,750, 군 64,425)
- 사업규모 : 박물관 11개소, 미술관 13개소, 전시관 2개소
- 시행기관 : 신안군

#### < 주민참여 >

- ◆ 주민설명회 사업별 각 1회씩
- ◆ 개관전 행사 직접 참여

### ○ 추진계획

- 10개소 추진 및 계획 중인 사업
  - ① 압해 황해교류역사관, ② 자은 인피니또뮤지엄, ③ 비금 바다의 문화시설
  - ④ 도초 대지의 문화시설, ⑤ 하의 정치인물사진 뮤지엄,

- ⑥ 신의 동아시아인문평화미술관, ⑦ 안좌 군도형(플로팅)미술관, ⑧ 압해 무형문화유산센터
- ⑨ 신의 한국춘란박물관, ⑩ 지도 자수박물관

### ◎ 추진일정

세부추진사항	2022				2023				2024				2025				2026				2027이후							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
기본설계 완료									사	업	별	연	중	상	시													
실시설계 완료																												
토지보상 추진																												
공사착수 및 추진																												
공사완료																												

### ◎ 예산계획

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	2027이후
총 계	95,775	39,367	42,926	11,682	1,800	-	-
국 비	11,600	3,450	3,450	4,700	-	-	-
도 비	19,750	4,950	12,000	2,800	-	-	-
군 비	64,425	30,967	27,476	4,182	1,800	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-

### ◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계 완료	건	11	8	2	1	-	-
실시설계 완료	건	11	5	3	2	1	-
토지보상	건	11	5	6	-	-	-
공사완료(국도시설개량)	건	11	-	6	3	1	1

### ◎ 추진실적

- 2019. 개관(천사상미술관, 세계화석광물박물관)
- 2020. 공립미술관 등록(저녁노을미술관), 개관(수석미술관, 세계조개박물관)
- 2021. 개관(새공예박물관, 조희룡미술관, 신안자생식물뮤지엄)

### ◎ 기대효과

- 지역문화의 정체성 확립 및 예술의 도시로 탈바꿈
- 지역관광 명소화 및 지역경제 활성화, 도시재생 등